

PROYECTO (CÓDIGO Y NOMBRE):	038.08 La Iguana
PROVEEDOR:	AGREGADOS Y TRANSPORTES YONDO
No. DE OC DEL SERVICIO:	2010740
No. DE OC DEL EQUIPO:	
MONEDA:	COP
VALOR TOTAL DE LA OC SIN IMPUESTOS:	52.395.000,00
FECHA INICIAL DEL SERVICIO:	1/07/2025
FECHA FIN DEL SERVICIO:	31/07/2025
FECHA DE CORTE:	31 de julio 2025

ACTA DE RECEPCIÓN NÚMERO

3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATADO OC			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL
1	200 M3 DE PIEDRA PLEN	UNIDAD	200,00	\$ 73.200,00	\$ 14.640.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	200,00	\$ 14.640.000,00
2	54 M3 TRITURADO	UNIDAD	54,00	\$ 83.200,00	\$ 4.492.800,00	25,00	\$ 2.080.000,00	17,00	\$ 1.414.400,00	42,00	\$ 3.494.400,00	12,00	\$ 998.400,00
3	225 M3 SUBBASE GRANULAR	UNIDAD	225,00	\$ 48.200,00	\$ 10.845.000,00	82,00	\$ 3.952.400,00	0,00	\$ -	82,00	\$ 3.952.400,00	143,00	\$ 6.892.600,00
4	200 M3 TRANSPORTE PIEDRAPLEN	UNIDAD	200,00	\$ 46.800,00	\$ 9.360.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	200,00	\$ 9.360.000,00
5	54 M3 TRANSPORTE TRITURADO	UNIDAD	54,00	\$ 46.800,00	\$ 2.527.200,00	25,00	\$ 1.170.000,00	17,00	\$ 795.600,00	42,00	\$ 1.965.600,00	12,00	\$ 561.600,00
6	225 M3 TRANSPORTE SUBBASE GRANULAR	UNIDAD	225,00	\$ 46.800,00	\$ 10.530.000,00	82,00	\$ 3.837.600,00	0,00	\$ -	82,00	\$ 3.837.600,00	143,00	\$ 6.692.400,00
7						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
15						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
17						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
27						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
29						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
30						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
31						0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
TOTAL SIN IVA				\$ 52.395.000,00			\$ 11.040.000,00		\$ 2.210.000,00		\$ 13.250.000,00		\$ 39.145.000,00


* La presente acta de recepción no exime al proveedor de presentar los soportes de la prestación del servicio exigidas en la OC o contrato.



Erick Meneses
Vo. Bo. Jefe de Obra



Marcela Pabon
Vo. Bo. Ingeniero de Proyectos/ Cost controller



Diego Cuartas
Vo Bo Gerente de Proyecto